



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน.....
ที่ ลบ ๗๖๓๐๑ /.....-.....วันที่.....๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖.....
เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินงานจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมและงานต่างๆ ที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะในแผนการดำเนินงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ , ๒๗

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน www.khaosamokhon.go.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัมภาพร อยู่เจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นางสาวสิริก บุญคุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ควรดำเนินการตามเสนอ

(นางสาววิชรา ทำนองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

- ดำเนินการตามเสนอ

(นายเกษม ประภาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน



รายงาน
ผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งฉบับเพิ่มเติม นั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งหมด เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการและเกิดการประสานการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และฉบับเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนต่อไป

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมดใน แผนการดำเนินงาน		จำนวนโครงการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๓๒	๔๕.๗๑	๑๙	๒๗.๑๔	๑๓	๑๘.๕๗	๐	๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๐	๔๒.๘๖	๒๘	๔๐.๐๐	๐	๐	๒	๒.๘๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการ ส่งเสริมการเกษตร	๑	๑.๔๓	๑	๑.๔๓	๐	๐	๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๕.๗๑	๔	๕.๗๑	๐	๐	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในระบอบ ประชาธิปไตย	๓	๔.๒๙	๓	๔.๒๙	๐	๐	๐	๐
รวม	๗๐	๑๐๐.๐๐	๕๕	๗๘.๕๗	๑๓	๑๘.๕๗	๒	๒.๘๖

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากศาลากลางบ้านถึงบ้านนางพยอม คุ่มจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาสมอคอน	๙๑๘,๐๐๐	๐	๙๑๘,๐๐๐		✓			กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัด เขาสมอคอน – บ้านห้วย (ลบ.ถ.๓๐ - ๐๐๕) เริ่มจาก กม.ที่ ๒.๐๐๐ – กม.ที่ ๒.๕๐๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน	๑,๔๑๒,๐๐๐	๐	๑,๔๑๒,๐๐๐		✓				
๓	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เขามอนอิง (ลบ.๖๐๘๕) หมู่ที่ ๓ ตำบล เขาสมอคอน	๘,๓๑๔,๐๐๐	๘,๓๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓			๑๓ ธ.ค.๖๕ – ๓๐ มี.ค. ๖๖		
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกเขาจ้าวจ้อ - คันคลองลำพูเข้ บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	๑๙๕,๐๐๐	๐	๑๙๕,๐๐๐		✓				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ - ๑ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหัดลพบุรี โดยเริ่ม จากบริเวณสะพานเขามอนอิง หมู่ที่ ๓ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหัดลพบุรี ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ บ้านเขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหัดลพบุรี	๓๓๕,๐๐๐	๐	๓๓๕,๐๐๐		✓			กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบริเวณถนน คอนกรีต - สวนองุ่น บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหัดลพบุรี	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑๐๘,๐๐๐		✓				
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ - ๒ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหัดลพบุรี โดย เริ่มจากสายบริเวณถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหัดลพบุรี - บริเวณสระหลวง หมู่ที่ ๒ บ้านเขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหัดลพบุรี	๓๒,๐๐๐	๐	๓๒,๐๐๐		✓				
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายซอยบ้านนาง สุภัตร์ อินทร์เอม - ซอยบ้านนายมนัส รวบรวม บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหัดลพบุรี	๓๒,๐๐๐	๐	๓๒,๐๐๐		✓				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหน้าวัดถ้ำ เขาช้างเผือก – โรงเรียนวัดถ้ำตะโก บ้านพราน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอนำพางค์ จังหวัดลพบุรี	๒๒๗,๐๐๐	๐	๒๒๗,๐๐๐		✓			กองช่าง	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.เริ่มจากบริเวณ ศาลากลางบ้าน – สามแยกบ้านนางเฉลียง คุ้มจันทร์ บ้านเขาบ้านหว่า หมู่ที่ ๔ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอนำพางค์ จังหวัดลพบุรี	๓๔๖,๐๐๐	๐	๓๔๖,๐๐๐		✓				
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน	๘๙๘,๑๐๐	๘๙๘,๐๐๐	๑๐๐	✓			๑ มี.ค. – ๑๓ มี.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข	
๑๒	โครงการปรับปรุงห้องทันตกรรมโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	✓			เม.ย.-พ.ค.๖๖		
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน	๓๖๗,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๐	✓			พ.ย.-ธ.ค.๖๕		
๑๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมโรงเรียน อนุบาลพระศรีอารีย์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล เขาสมอคอน	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๘ พ.ย. - ๒๙ ธ.ค.๖๕	กอง การศึกษาฯ	
๑๕	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.เขาสมอคอน	๕๐,๐๐๐	๓๕,๑๐๐	๑๔,๙๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๖ โครงการ	๑๓,๖๔๑,๑๐๐	๑๐,๐๐๖,๑๐๐	๓,๖๓๕,๐๐๐	๖	๙				

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.- ๒๗ ธ.ค.๖๕	สำนักปลัด	
๒	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑๕ ก.พ.- ๙ มิ.ย.๖๖		
๓	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับไฟฟ้าสาธารณะ ในหมู่บ้าน	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๐	✓			๒๑ มี.ค.- ๒๖ พ.ค.๖๖		
	รวม ๓ โครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓					

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาล พระศรีอารีย์	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		✓			กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์	๑๒๓,๒๐๐	๑๒๓,๒๐๐	๐	✓			๒๖ เม.ย.- ๒๖ ก.ค.๖๖		
	รวม ๑ โครงการ	๒๗๓,๒๐๐	๑๒๓,๒๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑				

๑.๔ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาในเขตพื้นที่ อบต. เขาสมอคอน	๕๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	✓			๒๗ ก.ค. - ๑๘ ส.ค.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
	รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๑					

๑.๕ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขุดลอกคลอง สายถนนลาดยาง-หมู่บ้าน เขามอนอิง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๖ พ.ค. - ๗ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการขุดลอกคลอง สายจากนายนางสมนึก ทองอิม - หมู่บ้านเขามอนอิง หมู่ที่ ๓ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๖๗,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๖ พ.ค. - ๔ ก.ค. ๖๖		
๓	โครงการขุดลอกคลองสายจากนายนายประพันธ์ ศรีสวัสดิ์ - หมู่บ้านเขามอนอิง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓			๒๖ พ.ค. - ๔ ก.ค. ๖๖		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการขุดลอกคลองสายคลอง ๒ ขวา ๗ ซ้าย - สะพานปูน บ้านเขาหมอนอิง หมู่ที่ ๓ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๖ พ.ค. - ๗ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการขุดลอกคลอง สายที่ ๑ ถนนเขตตำบล บ้านชี - ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๒๐ มิ.ย. - ๒๘ ส.ค. ๖๖		
๖	โครงการขุดลอกคลอง สายที่ ๒ ถนนเขตตำบล บ้านชี - ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			๒๐ มิ.ย. - ๒๘ ส.ค. ๖๖		
๗	โครงการขุดลอกคลองเลียบบถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๑๗๙,๐๐๐	๐	๑๗๙,๐๐๐		✓				
๘	โครงการขุดลอกคลองสายคลองตาฤกษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๔๐๕,๐๐๐	๐	๔๐๕,๐๐๐		✓				
๙	โครงการขุดลอกคลองสายคลองปลาสร้อยบ้าน บางพาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๑๙๙,๐๐๐	๐	๑๙๙,๐๐๐		✓				
๑๐	โครงการขุดลอกคลองสายคลองเจ้าท้าว เริ่มต้น จากคลองชลประทาน - บ้านนายวีระ แดงสกุล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๐	✓			๒๐ มิ.ย. - ๒๑ ก.ค. ๖๖		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการขุดลอกคลองเริ่มต้นจากคลองชล ประทาน – รางหนองกลม หมู่ที่ ๑๓ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดลพบุรี	๑๑๖,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๐ มิ.ย. – ๒๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๘ โครงการ	๑,๘๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๘,๐๐๐	๗๙๒,๐๐๐	๘	๓				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๑๓๔,๐๐๐	๖,๗๑๘,๕๐๐	๔๑๕,๕๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๒๘ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๒๐๙,๖๐๐	๑,๑๓๕,๒๐๐	๗๔,๔๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๒๐ ก.ย.๖๖		
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๕ ก.ย.๖๖		
๔	สำรองจ่าย	๑๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐	๙๘,๖๐๐	✓			๑ ต.ค. - ๙ พ.ย. ๖๕		
	รวม ๔ โครงการ	๘,๔๕๕,๖๐๐	๗,๘๖๗,๑๐๐	๕๘๘,๕๐๐	๔					

๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	✓			๑๑ พ.ย.๖๕	สำนักปลัด	อุดหนุน อำเภอท่าม่วง
	รวม ๑ โครงการ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	๑					

๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการในการช่วยเหลือประชาชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐			✓		สำนักปลัด	งบประมาณ โอนลด
๒	โครงการจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล ปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๒๗ ธ.ค.๖๕ – ๑๑ ม.ค.๖๖		
๓	โครงการจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล สงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๔ – ๑๒ เม.ย. ๖๖		
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐			✓			งบประมาณ โอนลด
	รวม ๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๒		๒			

๒.๔ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			๑๓ ม.ค.๖๖	กอง การศึกษาฯ	๑. งบประมาณโอนลด ๒. ใช้งบประมาณของ โรงเรียน อนุบาลพระ ศรีอารีย์
๒	ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	๑,๔๒๗,๒๐๐	๑,๔๒๗,๒๐๐	๐	✓			๑๗ พ.ย.๖๕ - ๓ ส.ค.๖๖		
๓	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	๖๘๑,๑๘๐	๕๒๓,๓๐๓.๔๕	๑๕๗,๘๗๖.๕๕	✓			๑๓ ธ.ค.๖๕ - ๖ มี.ย.๖๖		
๔	โครงการแข่งขันกีฬา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑๓ - ๒๗ มี.ค. ๖๖		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๔๗,๕๖๐	๓๓,๓๘๔	๑๔,๑๖๖	✓			๑๐ เม.ย. - ๑๖ มี.ย.๖๖		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น)	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๐	✓			๒๔ - ๒๕ ม.ค.๖๖		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	สนับสนุนโครงการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๕๘๓,๑๙๘	๕๘๓,๑๙๘	๐	✓			๑ พ.ย.๖๕ – ๒๓ มี.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	๒๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๒๔ เม.ย.๖๖		
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๘๑๔,๘๒๐	๘๑๓,๑๘๔	๑,๖๓๖	✓			๑ พ.ย.๖๕ - ๑๕ มี.ย.๖๖		
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	๒๒๒,๔๑๐	๒๒๒,๔๐๙.๘๐	๐.๒๐	✓			๑๓ ธ.ค.๖๕ – ๒๘ มี.ย. ๖๖		
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๐	✓			๒ พ.ค.๖๖		
๑๒	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน	๒๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			๒๔ มี.ค.๖๖		งบประมาณ จากบ้านพัก เด็กและ ครอบครัว จังหวัดลพบุรี
๑๓	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก “โตไปไม่โกง” อบต. เขาสมอคอน	๐	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	๐	✓			๒๔ มี.ค.๖๖		
	รวม ๑๓ โครงการ	๓,๘๙๙,๖๖๘	๓,๗๑๑,๙๘๙.๒๕	๑๘๗,๖๗๘.๗๕	๑๓					

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนามัยที่ถ้ายโอน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	✓			๘ - ๑๓ ก.พ.๖๖	กอง สาธารณสุข	
๒	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๑,๓๖๐	๔๘,๖๔๐	✓			๑๘ เม.ย. - ๓ พ.ค.๖๖		
๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑๔ - ๑๕ ก.ย.๖๖		
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๖๔,๐๐๐	๕๖,๓๔๗	๗,๖๐๓	✓			๒๘ เม.ย.- ๑๔ ก.ย. ๖๖		
๕	โครงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีกายภาพบำบัด	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖		
๖	โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖		
	รวม ๖ โครงการ	๑,๕๐๔,๐๐๐	๑,๐๓๗,๗๕๗	๔๖๖,๒๔๓	๖					

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าม่วง	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	✓			๒๕ - ๒๗ ม.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอท่าม่วง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑๒ - ๑๓ มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด	อุดหนุน อำเภอ ท่าม่วง
	รวม ๒ โครงการ	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๐	๒					

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐	✓			๒๑ - ๒๒ ธ.ค.๖๕	สำนักปลัด	อุดหนุน จังหวัด ลพบุรี
	รวม ๑ โครงการ	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐	๑					

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ “รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน”	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	✓			๒๓ มิ.ย.๖๕	สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	๓,๐๐๐	✓			๒๓ มิ.ย.๖๕		
	รวม ๒ โครงการ	๑๓,๐๐๐	๐	๑๓,๐๐๐	๒					

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สาย รองและการคัดแยกขยะในครัวเรือนขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	๑๐,๐๐๐	๗,๔๓๐	๒,๕๗๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	✓			๒๒ ก.พ.- ๒๐ พ.ค.๖๖		
	รวม ๒ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๗,๔๓๐	๑๒,๕๗๐	๒					

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๐	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	๐	✓			๒๐ เม.ย. - ๑๑ พ.ค. ๖๖	กองคลัง	
๒	โครงการ อบต.พบประชาชน	๐	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	๐	✓			๒๐ เม.ย. - ๑๑ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	๕,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	๕,๐๐๐	✓			๑๗ ม.ค.- ๙ ก.พ.๖๖		
	รวม ๓ โครงการ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๓					

ปัญหาและอุปสรรค

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนมีจำกัด

๒. ประชาชนมีความต้องการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานสูงกว่างบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรร ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

๑. สำนัก/กอง ควรดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

๒. การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับงบประมาณ/ สถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินงาน เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าโปร่งใส

ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย


