



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ที่ ลบ ๗๖๓๐๑ /.....-.....วันที่.....๓ เมษายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗).....

เรียน นายกองดีการบริหารตำบลเขาสมอคอน

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณนั้น ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และเป็นเครื่องมือ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ นั้น

### ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว

### ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ , ๒๗

### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และฉบับ เพิ่มเติม ที่ ๑ , ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน [www.khaosamokhon.go.th](http://www.khaosamokhon.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัมภพร อยู่เจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวสิริกร บุญคุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาววิชรา ทำนองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

- ทศพร

- อำนวยการ ตามลห

(นายเกษม ประภากร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
( รอบ 6 เดือน )

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน  
อำเภอท่าวัง จังหวัดลพบุรี





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปีงบประมานนั้น ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และเป็นเครื่องมือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อให้ประชาชนทราบและสามารถเข้าตรวจสอบผลการดำเนินงาน ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์หลัก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน [www.khaosamokhon.go.th](http://www.khaosamokhon.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเกษม ประภากร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

## คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นรายงานการติดตามความคืบหน้าตามแผนการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับติดตามการดำเนินงานของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี

๑. จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด ในแผนการดำเนินงาน		จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการยัง ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการไม่ ดำเนินการ/ยกเลิก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๒๕	๓๖.๗๖	๑๔	๒๐.๕๙	๓	๔.๔๑	๘	๑๑.๗๖	๐	๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๒	๔๗.๐๖	๑๔	๒๐.๕๙	๑	๑.๔๗	๑๖	๒๓.๕๓	๑	๑.๔๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการ ส่งเสริมการเกษตร	๒	๒.๙๔	๑	๑.๔๗	๐	๐	๑	๑.๔๗	๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๕.๘๘	๐	๐	๒	๒.๙๔	๒	๒.๙๔	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วม ร่วมของประชาชนในระบอบ ประชาธิปไตย	๕	๗.๓๕	๒	๒.๙๔	๑	๑.๔๗	๒	๒.๙๔	๐	๐
รวม	๖๘	๑๐๐.๐๐	๓๑	๔๕.๕๙	๗	๑๐.๒๙	๒๙	๔๒.๖๕	๑	๑.๔๗

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร พื้นทางหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นทางหนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. เริ่มต้นจากถนนลาดยาง-บ้านนางสมคิด กัดงาม บ้านแหลมกะลา หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร พื้นทางหนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	๑๒๗,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๒๗,๐๐๐	-	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕๓ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๗ บ่อ เริ่มจากบ้านนายสมนึก หอยสังข์ - บ้านนายสมควร ธรรมกร บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕๓ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๗ บ่อ	๔๘๖,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๔๘๖,๐๐๐	-	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสมคอน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดบุรีรัมย์	กม.๑ + ๔๒๕ ถึง กม.๒ + ๘๕๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว ๑,๔๒๕ เมตร	๕,๑๓๖,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	๕,๑๓๖,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	อบจ.ลพบุรี
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลางทุ่งแหลมกะลา - คลองลาดชะโด บ้านแหลมกะลา หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาสมคอน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรัง ๖๖๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นผิวทางเรียบ พร้อมป้ายโครงการ	๒๒๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองลาดชะโด เริ่มจากฝายทดน้ำ - ประตูน้ำบ้านนายเทียม บ้านคลองพระ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาสมคอน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรัง ๗๒๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นผิวทางเรียบ พร้อมป้ายโครงการ	๒๔๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายตันโพธิ์ – บริเวณนานายมานิตย์ นาคประเสริฐ บ้านคลองพระ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาสมอคอน อำเภотаวัง จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรัง ๒๑๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นผิวทางเรียบ	๗๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองปลาสร้อย – คันคลองชลประทาน บ้านบางพาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภотаวัง จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรัง ๔๘๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นผิวทางเรียบ พร้อมป้ายโครงการ	๑๖๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	กองช่าง



ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพะวงเกล้า – คั่นคลองชลประทาน บ้านบางพาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรัง ๕๗๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นผิวทางเรียบ พร้อมป้ายโครงการ	๑๙๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค. – พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองตาฤกษ์ ซ้าย – ขวา บ้านบางพาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี – ตำบลบางมัญ อำเภอมือง จังหวัดสิงห์บุรี	ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรัง ๘๔๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นผิวทางเรียบ พร้อมป้ายโครงการ	๒๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค. – พ.ค. ๖๗	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองขวาประตูน้ำ หมู่ที่ ๙ - ถนนลาดยางบ้านหัวไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔,๖๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตรลูกรัง ๑,๓๘๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นผิวทางเรียบ พร้อมป้ายโครงการ	๔๗๗,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๔๗๗,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองซ้ายประตูน้ำ - ถนนลาดยาง บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตรลูกรัง ๘๔๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นผิวทางเรียบ พร้อมป้ายโครงการ	๒๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๒๙๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทาน ซ้าย ขวา หมู่ที่ ๑๓ - หนองเจ็ดมูล บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตรลูกรัง ๙๖๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับ แบนผิวทางเรียบ พร้อมป้ายโครงการ	๓๓๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๓๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายเรียบ คลองชลประทาน (ซ้าย) - หลังไทยมาพรรณ บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอดำรงวิทยะ-ตำบลม่วงหมู่ อำเภอมือง จังหวัดสิงห์บุรี	ขนาดผิวจราจรถนน ดินเกลี่ยแต่งทับแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร และผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ย แต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร ลูกรัง ๓๖๐ ลบ.ม.	๔๗๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๗๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองหนองยาว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรัง ๖๖๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นผิวทางเรียบ พร้อมป้ายโครงการ	๒๓๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒๗,๐๐๐	๙,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกทะเล - วัดถ้ำช้างเผือก บ้านพราน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรัง ๓๖๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นผิวทางเรียบ พร้อมป้ายโครงการ	๑๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลางหมู่บ้าน - ถนนลาดยาง (สาย ๔๐๖๑) บ้านเขามอนอิง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรัง ๖๖๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นผิวทางเรียบ พร้อมป้ายโครงการ	๒๓๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒๗,๐๐๐	๙,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายท้ายหมู่บ้านเขามอนอิง - ซอยบ้านนายโต จันทรวงษ์ บ้านเขามอนอิง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรัง ๓๖๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นผิวทางเรียบ พร้อมป้ายโครงการ	๑๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองชลประทาน ๗ ฝั่งตะวันตก - บริเวณบ้านนายวีระ แดงสกุล บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอนาทวี จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรัง ๒๑๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นผิวทางเรียบ	๗๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๙	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองพระ - บ้านแหลมกะลา (ลบ.ถ.๓๐ - ๐๐๔) หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาสมอคอน	ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๗๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๑๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	๗,๑๖๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	๗,๑๖๔,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะระบบโซลาร์เซลล์ถนนสายเขาหมอนอิง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอนาทวี จังหวัดลพบุรี	ติดตั้งเสาเหล็ก สูง ๖ เมตร กิ่งเดี่ยว ๑.๕ เมตร เสากลมฐาน ๑๐๐ มม. ปลาย ๗๕ มม. โคมโซลาร์เซลล์ ๓๕ วัตต์ แบบแผงแยก จำนวน ๑๐ จุด	๔๘๓,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๔๘๓,๐๐๐	-	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๒๒	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	เปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้า ๓ เฟส อาคาร รพ. สต. บ้านเขาสมอคอน	๓๘,๕๐๐	✓	-	-	-	๓๓,๐๐๐	๕,๕๐๐	ม.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๒๓	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะใน เขตพื้นที่ อบต. เขาสมอคอน	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต. เขาสมอคอน	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาในเขต พื้นที่ อบต. เขาสมอคอน	ปรับปรุง ระบบประปาในเขต พื้นที่ อบต. เขาสมอคอน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง

## ๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑	โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์	ก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย ๖๗	กองการศึกษาฯ

## ๑.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑	โครงการขุดลอกคลองเจ้าท้าว หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๙๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๔๙,๓๓๒ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลองเจ้าท้าว หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๙๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๔๙,๓๓๒ ลูกบาศก์เมตร	๒,๙๙๑,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒,๙๙๑,๐๐๐	-	กองช่าง



## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

## ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอท่าม่วง	๑๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๐	ก.พ.๖๗	สำนักปลัด

## ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูพื้นที่	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนฯ กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน พิธีค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ (ทฤษฎี) และฝึก (ปฏิบัติ) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๕,๔๖๐	๔,๕๔๐	มี.ค.๖๗	สำนักปลัด

## ๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอท่าม่วง	อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง เพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	ก.พ.๖๗	สำนักปลัด

## ๒.๔ แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑	ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๒	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ	๖๕๐,๒๒๐	✓	-	-	-	๑๙๐,๓๒๕	๔๕๙,๘๙๕	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ฯลฯ	๕๒,๐๖๘	✓	-	-	-	๓๔,๘๘๔	๑๗,๑๘๔	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ เพื่อจ่ายระบบ ADSL และระบบ WiFi	๑๖,๘๐๐	✓	-	-	-	๑๖,๘๐๐	๐	ม.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	ค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ที่บิดา มาตาหรือผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา	๑๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์	๗๕๒,๔๐๐	✓	-	-	-	๓๖๓,๙๓๖	๓๘๘,๔๖๔	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๘	อาหารเสริม (นม)	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ ๓. โรงเรียนวัดถ้ำตะโก	๕๖๖,๒๕๔	✓	-	-	-	๒๗๖,๔๒๘.๐๔	๒๘๙,๘๒๕.๙๖	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ
๙	สนับสนุนโครงการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดถ้ำตะโก	๖๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๔๗,๕๑๒	๓๑๒,๔๘๘	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ฯลฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	๒๖๗,๑๘๐	✓	-	-	-	๘๗,๕๐๐	๑๗๙,๖๘๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	ค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ที่บิดา มาตาหรือผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี สำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	๓๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๙,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๑๒	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน	ส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความสามารถและทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา

## ๒.๕ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนามัยที่ถ้ำไอน	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของรพ.สต.บ้านเขาสมอคอน สังกัด อบต. เขาสมอคอน	๖๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐	๐	จ.ค.๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกูมาร์ วัฒนวิทย์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จ่ายเป็นค่าป้ายคำวัคซีน คำสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนค่าขับเคลื่อนโครงการฯลฯ	๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๙๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน เพื่อดำเนินโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสมอคอน เพื่อดำเนินโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ
๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาหมอนอิง อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาสมอคอน เพื่อดำเนินโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ
๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาบ้านหว่า ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาสมอคอน เพื่อดำเนินโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดดลบุรี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสมอคอน เพื่อดำเนินโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ
๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมกะลา ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดดลบุรี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาสมอคอน เพื่อดำเนินโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ
๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองพระ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดดลบุรี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาสมอคอน เพื่อดำเนินโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ



ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านบางพาน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน เพื่อดำเนินโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ
๑๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านหัวไร่ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาสมอคอน เพื่อดำเนินโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ
๑๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลเขาสมอคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาสมอคอน เพื่อดำเนินโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑๓	โครงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีกายภาพบำบัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	เพื่อให้บริการผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุขฯ

## ๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจนและผู้ไร้ที่พึ่ง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้าน ส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยาก ไร้ ผู้ยากจนและผู้ไร้ที่พึ่ง	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าม่วง	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าม่วง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	ก.พ.๖๗	สำนักปลัด

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร

#### ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มอาชีพ) ตำบลเขาสมอคอน	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

#### ๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	อุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของจังหวัดลพบุรี	๒๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘,๐๐๐	๐	จ.ค.๖๖	สำนักปลัด

## ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑	โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาให้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	๐	-	✓	-	-	๐	๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

## ๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑	โครงการ “รักษน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน”	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่น รักษาโลก (อถล.)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

## ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนา เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	ให้บริการประชาชนในเชิงรุก เพิ่มช่องทางในการให้บริการ ประชาชนให้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	๐	✓	-	-	-	๐	๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (นอกสถานที่)	อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับบริการชำระ ภาษี นอกพื้นที่และบริการอื่น ๆ	๐	-	✓	-	-	๐	๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองคลัง

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก				
๑	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลเขาสมอคอน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อทบทวนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	๐	✓	-	-	-	๐	๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

**ปัญหา/อุปสรรค**

๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอนและความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก
๒. โครงการในแผนงานมีจำนวนมากซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

**ข้อเสนอแนะ**

สำนัก/กอง ควรเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

\*\*\*\*\*



## ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม

### ▶ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโค สาธารณูปการ



- ▶ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  - ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



- ด้านการศึกษา



- ด้านสาธารณสุข



► ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



► ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

