



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอง  
อำเภอท่าวัง จังหวัดลพบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ , ๒๗ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งเป็นการ แสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่าย อื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูล ดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลักองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน [www.khaosamokhon.go.th](http://www.khaosamokhon.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายเกษม ประภากร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

\*\*\*\*\*

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังวัดไธย์ เริ่มจากสะพานถึงสามแยกสะพานถนน ลบ.ญ.-๐๐๔๕ หมู่ที่ ๙-๑๐ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๒,๒๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	√	-	๒,๒๑๐,๐๐๐ (โอนสด)	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาสมอคอน เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนาย อนุรักษ์ฤตา เสือเจริญ - บริเวณบ้านนางดอกไม้ ชาวกระจำง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร พื้นทางหนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๒๖๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๔ เม.ย.๖๘ - ๒ ก.ค.๖๘	√	-	-	-	๑๒,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขามอนอิง เริ่มต้นจากบริเวณหน้าวัดเขามอนอิง - เขตติดต่อดำบลบ้านชี หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร พื้นทางหนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์	๔๙๒,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๔ เม.ย.๖๘ - ๒ ก.ค.๖๘	√	-	-	-	๒๒,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกทะเล เริ่มต้นจากบริเวณแยกประปาหมู่บ้าน - บริเวณบ้านนางมะมัยนุเทพสุ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร พื้นทางหนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๙ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์	๒๙๗,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๔ เม.ย.๖๘ - ๒ ก.ค.๖๘	√	-	-	-	๑๓,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านปากคลองพระ เริ่มต้นจากถนนสายคลองพระ (ช่วงที่ ๒) - บริเวณนางสุวรรีย์ หอมฉวี หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๓๐-๑.๒๐ เมตร ฐานล่างกว้างเฉลี่ย ๒.๗๐ - ๑.๓๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร พื้นทางสูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถม ๓๓๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๙ พ.ย.๖๗ - ๑๒ ม.ค.๖๘	√	-	-	-	๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคันคลองไธย – บ้านบางพาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรงวิทยุ จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวทางกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๕๒๕ ม. ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ	๕,๓๘๓,๐๐๐	๓,๓๘๘,๘๐๐	๓๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	๑,๙๙๔,๒๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านปากคลองพระ-บ้านแหลมทะเล หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรงวิทยุ จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวทางกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๖๘ ม. ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ	๓,๓๖๑,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๑๘ ธ.ค.๖๗ - ๑๗ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	๑,๑๑๑,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคันดินป้องกันน้ำท่วมวัดไธย หมู่ที่ ๑๐ - ๑๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรงวิทยุ จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวทางกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๑๑๑ ม. ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๕๕๕ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ	๓,๒๙๒,๐๐๐	๒,๑๒๕,๐๐๐	๘ ม.ค.๖๘ - ๗ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	๑,๑๖๗,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหัวไผ่ เริ่มจากถนนลาดยาง สาย ๓๐๒๘ – บริเวณท้ายหมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรงวิทยุ จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวทางกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๔๐ ม. ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรพร้อมป้ายโครงการ	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๗ ก.พ.๖๘ - ๗ พ.ค.๖๘	√	-	-	-	๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน เขามอนอิง ถนนสาย กลางบ้าน-ถนนลาดยาง (เริ่มต้นจาก กม.+๐.๓๗๐ - บริเวณนางจรรุวรรณ งานแข็ง) หมู่ที่ ๓ ตำบล เขาสมคอน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. พื้นทางหน้า เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ฯ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๑,๑๖๗,๐๐๐	๑,๑๖๒,๐๐๐	๒๒ ก.ค.๖๘ - ๑๙ ต.ค.๖๘	√	-	-	-	๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่ม ต้นจากถนนลาดยาง - บ้านนายมนิ บุญเลิศ บ้าน ห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาสมคอน อำเภอน้ำ ขุ่น จังหวัดลพบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๔๖ ม. พื้นทางหน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙๘๔ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	๖๘๗,๐๐๐	๕๔๕,๐๐๐	๕ ก.ย.๖๗ - ๓ ธ.ค.๖๗	√	-	-	-	๑๔๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากถนนลาดยาง - บ้านนางสงฆ์ สุขประเสริฐ บ้านห้วย แก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบล เขาสมคอน อำเภอน้ำ ขุ่น จังหวัดลพบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๔ ม. พื้นทางหน้า เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๖ ตร.ม. พร้อมป้าย โครงการ	๗๐๗,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐	๕ ก.ย.๖๗ - ๓ ธ.ค.๖๗	√	-	-	-	๑๔๒,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๓	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสะพานถึงสาม แยกศาลากลางหมู่บ้าน (เริ่ม กม.+๐.๕๐๐ - กม.+ ๑.๓๗๐) บ้านเขาบ้านหว่า หมู่ที่ ๔ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวทางกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๓๕๐ ตร.ม. พร้อม ป้ายโครงการ	๒,๔๑๐,๐๐๐	๑,๖๘๘,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๖๗ - ๒๖ ธ.ค.๖๗	√	-	-	-	๗๒๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสะพานถึงบริเวณ ศาลเจ้าพ่อสนั่น (เริ่ม กม. +๐.๐๐๐ - กม.+๐.๕๔๕) บ้านเขาบ้านหว่า หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอน้ำ ขุ่น จังหวัดลพบุรี (จำนวน ๒ ช่วง)	ช่วงที่ ๑ ความกว้าง ๕.๐๐ ม.ความยาว ๔๓๐ ม. ความหนา ๐.๐๕ ม. ช่วงที่ ๒ ความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๑๑๕ ม. ความหนา ๐.๐๕ ม. รวมมีพื้นที่ผิวทางจราจร แอสฟัลต์ ตีกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๐ ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ	๑,๔๒๑,๐๐๐	๑,๑๘๘,๘๘๘	๑๑ ต.ค.๖๗ - ๘ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	๒๓๒,๑๑๒	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างโดม เอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัด ลพบุรี	ก่อสร้างโดมเอนก ประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๕ ม. ยาว ๒๓ ม. พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๑,๕๗๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๒๐๐	๒๕ ต.ค.๖๗ - ๒๒ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	๒๑๙,๘๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๖	โครงการปรับปรุงอาคาร ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาสมอคอน	ปรับปรุงอาคาร ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาสมอคอน	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๘	√	-	-	-	๑๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างอาคาร เรียน ๔ ชั้น ๑ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลพระศรี อารีย์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัด ลพบุรี	ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ หลัง	๑๐,๘๐๗,๓๐๐	๐	-	-	-	√	-	๑๐,๘๐๗,๓๐๐	กอง การศึกษาฯ
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวทาง ลาดยาง ลบ ๖๑๖๓ สายบ้านท่าโหลง - บ้านบางพาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัด ลพบุรี	ขนาดผิวทางกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. พื้นทาง สูง ๒.๕๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ในส่วนของทรุดตัว ๑๕๐ ตร.ม. พร้อมป้าย โครงการ	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๒๙ ต.ค.๖๗ - ๒๖ ม.ค.๖๘	√	-	-	-	๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงหลังคา อาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบล เขาสมอคอน อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุงหลังคา ขนาดพื้นที่หลังคากว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑.๕๐ ม. พื้นที่ ก่อสร้างรวม ๖๙ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๑๒ เม.ย.๖๘ - ๒๖ พ.ค.๖๘	√	-	-	-	๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริม ทางสาธารณะระบบ โซลาร์เซลล์ ถนนรอบโคก ทะเล บ้านพราน หมู่ที่ ๕ (จำนวน ๖ จุด) ตำบล เขาสมอคอน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดลพบุรี	ติดตั้งเหล็กสูง ๖ ม. กิ่ง เดี่ยว ๑.๕ ม. เสากลม ฐาน ๑๐๐ มม. ปลาย ๗๕ มม. โคมโซลาร์เซลล์ ๓๕ วัตต์ พร้อมป้าย โครงการ	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๔,๘๐๐	๘ ก.ค.๖๘ - ๒๒ ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๒๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริม ทางสาธารณะระบบ โซลาร์เซลล์ ถนนลาดยาง สาย สห.๕๐๔๗ บ้านบางพาน หมู่ที่ ๙ (จำนวน ๑๐ จุด) ตำบล เขาสมอคอน อำเภอน้ำ ขุ่น จังหวัดลพบุรี	ติดตั้งเหล็กสูง ๖ ม. กิ่ง เดี่ยว ๑.๕ ม. เสากลม ฐาน ๑๐๐ มม. ปลาย ๗๕ มม. โคมโซลาร์เซลล์ ๓๕ วัตต์ พร้อมป้าย โครงการ	๔๕๘,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๘ ก.ค.๖๘ - ๒๒ ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๐	กองช่าง
๒๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริม ทางสาธารณะระบบ โซลาร์เซลล์ ถนนสาย เขามอนอิง หมู่ที่ ๓ (จำนวน ๑๐ จุด) ตำบล เขาสมอคอน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดลพบุรี	ติดตั้งเหล็กสูง ๖ ม. กิ่ง เดี่ยว ๑.๕ ม. เสากลม ฐาน ๑๐๐ มม. ปลาย ๗๕ มม. โคมโซลาร์เซลล์ ๓๕ วัตต์ พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑๐ จุด	๔๕๘,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๘ ก.ค.๖๘ - ๒๒ ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริม ทางสาธารณะระบบโซลาร์ เซลล์ ถนนสายภายใน หมู่บ้าน บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๕ จุด) ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	ติดตั้งเหล็กสูง ๖ ม. กิ่ง เดี่ยว ๑.๕ ม. เสากลม ฐาน ๑๐๐ มม. ปลาย ๗๕ มม. โคมโซลาร์เซลล์ ๓๕ วัตต์ พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๕ จุด	๒๒๙,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๘ ก.ค.๖๘ - ๒๒ ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๐	กองช่าง
๒๔	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. เริ่มจากบริเวณ สามแยกบ้านนาย ชำนาญ วงศ์เพชร ถึง บริเวณหลัง รพ.สต. บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัด ลพบุรี	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๘๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ และท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๘๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ	๓๙๑,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๑๗ มิ.ย.๖๘ - ๑๔ ก.ย.๖๘	√	-	-	-	๑,๐๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. เริ่มจากบริเวณ บ้านนายอุดม บัวหอม ถึงบริเวณบ้านนางสาว จำเนียร สะอาดเอี่ยม หมู่ที่ ๑ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๑ ท่อน	๓๕,๐๐๐	๓๔,๕๐๐	๘ ก.ค.๖๘ - ๒๒ ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๕๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๒๖	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา(Solar Rooftop) ขนาด ๑๕ KW ๓ เฟส และเชื่อม ต่อระบบไฟฟ้า	๔๔๓,๑๐๐	๔๔๓,๑๐๐	ธ.ค.๖๗	√	-	-	-	๐	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางพาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เปลี่ยนท่อเมน ขนาด Ø ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๓๕ ม. พร้อมถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงถ่วงน้ำ จำนวน ๔ ถัง	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๒๙ ต.ค.๖๗ - ๒๖ มค.๖๘	√	-	-	-	๑,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๑๐ KW ๓ เฟส และเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	๓๓๔,๖๐๐	๓๓๔,๖๐๐	ธ.ค.๖๗	√	-	-	-	๐	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานรัฐพิธีของ อำเภอท่าม่วง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๗ พ.ย.๖๗	√	-	-	-	๐	สำนักปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	โครงการฝึกอบรมซ้อม แผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย ในพิธี ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๖,๐๐๐	สำนักปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดอำเภอ ท่าม่วง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับที่ทำการปกครอง อำเภอท่าม่วง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๙ ม.ค.๖๘	√	-	-	-	๐	สำนักปลัด

## แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์	๑,๒๒๘,๐๐๐	๑,๒๒๘,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘	√	-	-	-	๐	กองการศึกษาฯ
๒	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	๔๖๘,๐๐๐	๔๒๔,๐๖๗	พ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๔๓,๙๓๓	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการค่ายภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ป้าย ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ฯลฯ	๖๕,๕๐๐	๔๑,๗๔๑	มี.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	√	-	-	-	๒๓,๗๕๙	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ฯลฯ	๖๖,๒๖๕	๖๒,๐๙๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๔,๑๗๕	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ระบบ ADSL และระบบ WIFI	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๗ พ.ย.๖๗	√	-	-	-	๐	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าปัจจัย พื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพระศรีอา ริย์ที่บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองมีรายได้ต่อ ครัวเรือนไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ บาท/ปีฯ	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๓๑ ต.ค.๖๗	√	-	-	-	๐	กอง การศึกษาฯ
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก นักเรียนโรงเรียนอนุบาล พระศรีอารีย์	๗๗๔,๒๕๒	๗๗๔,๒๕๒	พ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๐	กอง การศึกษาฯ
๘	อาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียน ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. โรงเรียนอนุบาลพระศรี อารีย์ ๓. โรงเรียนวัดถ้ำตะโก	๖๖๓,๘๘๔	๖๔๔,๖๘๒.๕๒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√	-	-	-	๑๙,๒๐๑.๔๘	กอง การศึกษาฯ
๙	สนับสนุนโครงการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อาหารกลางวันโรงเรียน วัดถ้ำตะโก	๙๐๕,๕๖๔	๘๙๒,๓๒๐	พ.ย.๖๗ - มิ.ย.๖๘	√	-	-	-	๑๓,๒๔๔	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	๒๘๖,๒๕๘	๒๑๗,๑๔๑.๕๐	พ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๖๙,๑๑๖.๕๐	กอง การศึกษาฯ
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ระดับมัธยมศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี สำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	๓๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√	-	-	-	๓,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๑๒	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน	เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความสามารถและทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	๑๘,๙๐๐	๑๖,๔๕๙	๑๕ ก.ค.๖๘	√	-	-	-	๒,๔๔๑	กอง การศึกษาฯ

## แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพการให้ บริการด้านสาธารณสุข ของสถานอนามัยที่ถ้ำไอน	เพื่ออุดหนุนสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพการให้ บริการด้านสาธารณสุข ของ รพ.สต. บ้านเขาสมอคอน	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๒๒ พ.ย.๖๗	√	-	-	-	๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้านอองนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารีกรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย คำวัคซีน คำสำรวจข้อมูล และขึ้นทะเบียน คำขับเคลื่อนโครงการ ฯลฯ	๙๐,๐๐๐	๖๔,๗๕๒	มี.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘	√	-	-	-	๒๕,๒๔๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๓	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข คณะกรรม การหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเขาสมอคอน ตำบล เขาสมอคอน อำเภอกำ แพง จังหวัดลพบุรี	เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๔	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข คณะกรรม การหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขาสมอคอน ตำบล เขาสมอคอน อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๕	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข คณะกรรม การหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเขาหมอนอิง ตำบล เขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๖	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราช ดำริด้าน สาธารณสุข คณะ กรรม การหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเขาบ้านหว่า ตำบล	เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่		ยกเลิก โครงการ		
							ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข คณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านพราน - โคกทะเล ตำบลเขาสมอคอน อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๘	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราช ดำริด้าน สาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมกะลา ตำบลเขาสมอคอน อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๙	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราช ดำริด้าน สาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองพระ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๐	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านบางพาน ตำบลเขาสมอคอน อ่างทอง ท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	√	-	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๑๑	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวไผ่ ตำบลเขาสมอคอน อ่างทอง ท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๑๒	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยแก้ว ตำบลเขาสมอคอน อ่างทอง ท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	√	-	-	-	๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๓	โครงการให้บริการฟื้นฟู สมรรถภาพด้วยวิธี กายภาพบำบัด โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน เขาสมอคอน องค์การ บริหารส่วนตำบล เขาสมอคอน	เพื่อให้บริการผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับการรักษาด้วยวิธี กายภาพบำบัด	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑.	อุดหนุนโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าม่วง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าม่วง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๙ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มอาชีพ) ตำบล เขาสมอคอน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๔๓๐	ก.ค.๖๘	√	-	-	-	๒,๕๗๐	สำนักปลัด

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของจังหวัดลพบุรี	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑๘ พ.ย.๖๗	√	-	-	-	๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	โครงการ “รักษาน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตย  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	โครงการฝึกอบรม สัมมนาเสริมสร้าง คุณธรรมจริย ธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำและพนักงานจ้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำโครงการ เช่น ค่า ป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	๕๐	สำนักปลัด
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	√	-	๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง
๓	โครงการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (นอกสถานที่)	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนในการรับ บริการชำระภาษีนอก สถานที่	๐	๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√	-	-	-	๐	กองคลัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตย  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนตำบล เขาสมอคอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๓,๗๐๑	๒๖ - ๒๙ มี .ค. ๖๘	√	-	-	-	๙๖,๒๙๙	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้านและ ประชุมประชาคมระดับ ตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น การประชุมประชาคม ท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อทบทวน เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๐	๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	√	-	-	-	๐	สำนักปลัด

**ปัญหา/อุปสรรค**

๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอนและความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจำกัด

**ข้อเสนอแนะ**

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ภาพถ่ายโครงการ / กิจกรรม



\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*